HIDROLAVADORAS MAR		Velocidad n (rpm) 1700	Potencia P(W) 5600	Número del parqueadero:		Número orden del servicio: 24-0018	
Fecha de la prueba: 14/02/2024		Encargado: Fabio		Modelo de la bomba: W 921		Test número: O	
	Flujo Q(L/min)	Cabeza					
Medición No.		Presión estática de descarga p(psi)	Velocidad h_v(m)	Elevación z(m)	Cabeza total H(m)	Potencia de entrada P(W)	Eficiencia de la bomba (%)
1	12.32	2562.24	0.25	0.13	1802.51	6502.62	55.69
2	12.34	2565.4	0.25	0.13	1805.08	6505.37	55.85
3	12.37	2584.8	0.25	0.13	1818.77	6534.05	56.14
Punto de máxima eficiencia							
Flujo	12.37	L/min	Este test fue desarrollado con agua limpia a 18°C (temperatura ambiente). La cabeza, el flujo y la potencia fueron medidas con instrumentación electrónica y la exactitud de los resultados ha sido corroborada				
Cabeza	2584.8	m					
Eficiencia	56.14	%					
Cabeza Máxima	2584.8	m					





