HIDROLAVADORAS MAR		Velocidad n (rpm)	Potencia P(W)	Número del parqueadero:		Número orden del servicio:	
Fecha de la prueba:		Encargado:		Modelo de la bomba: 1		Test número: O	
	Flujo Q(L/min)	Cabeza					
Medición No.		Presión estática de descarga p(psi)	Velocidad h_v(m)	Elevación z(m)	Cabeza total H(m)	Potencia de entrada P(W)	Eficiencia de la bomba (%)
1	68.28	1.35	0.03	0.66	6.62	991.47	7.44
2	62.62	12.66	0.03	0.66	14.2	1049.67	13.81
3	50.88	30.97	0.02	0.66	26.42	1054.0	20.79
4	37.17	37.05	0.01	0.66	30.03	987.05	18.43
5	31.58	38.64	0.01	0.66	30.94	944.85	16.85
Punto de máxima eficiencia							
Flujo	50.88	L/min	Este test fue desarrollado con agua limpia a 20°C (temperatura ambiente). La cabeza, el flujo y la potencia fueron medidas con instrumentación electrónica y la exactitud de los resultados ha sido corroborada				
Cabeza	30.97	m					
Eficiencia	20.79	%					
Cabeza Máxima	38.64	m					

