

 HIDROLAVADORAS MAR		Velocidad n (rpm) 0	Potencia P(W) 0	Número del parqueadero: 0		Número orden del servicio: 23-0814	
Fecha de la prueba: 23/11/2023		Encargado: Felipe Rodríguez		Modelo de la bomba: CPM620		Test número: 0	
Medición No.	Flujo Q(L/min)	Cabeza				Potencia de entrada P(W)	Eficiencia de la bomba (%)
		Presión estática de descarga p(psi)	Velocidad h_v(m)	Elevación z(m)	Cabeza total H(m)		
1	80.16150908297472	3.1242588011874974	0.044646237612335674	0.655	8.112938569640452	659.9	16.091950824395255
2	68.89353730518332	23.22575038832531	0.032976918078053266	0.655	21.60102515998199	675.18	35.98951802559597
3	57.92470840070663	28.392886826815253	0.02331206845981194	0.655	24.659584265870905	644.9	36.16595877716535
4	46.91953288580544	32.43555871000858	0.015295386547140489	0.655	27.052108729748173	605.8199999999999	34.21006903345305
5	35.46850900499256	35.78580730786488	0.008740554037885446	0.655	28.980175315771675	566.9	29.60603422745873
Punto de garantía			Este test fue desarrollado con agua limpia a (Inserte Temperatura) (temperatura ambiente). La cabeza, el flujo y la potencia fueron medidas con instrumentación electrónica y la exactitud de los resultados ha sido corroborada				
Flujo	57.92470840070663	L/min					
Cabeza	28.392886826815253	m					
Eficiencia	36.16595877716535	%					
Cabeza Máxima	35.78580730786488	m					

